

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026

địa bàn xã Tu Mơ Rông
(Giải ngân đến 26/8/2026)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7877/UBND-KTTH, ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

UBND xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông. Cụ thể:

I. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đến hết ngày 26/8/2026):

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026: 74.855 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 26/8/2026: 35.945 triệu đồng, đạt tỷ lệ 48,02% so với kế hoạch vốn giao, đạt 48,12% so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm. Cụ thể:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

1.1 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW:
Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông):

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: 57.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 26/8/2026: 27.546 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,74% so với kế hoạch vốn giao.

1.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSDP năm 2026 (Vốn phân cấp + Tiền thu sử dụng đất): 3.170 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 26/8/2026: 1.575 triệu đồng, đạt tỷ lệ 49,68% so với kế hoạch vốn giao, đạt 52,14 so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm.

(Phụ lục 01 kèm theo)

2. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện): 3.371 triệu đồng

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 26/8/2026: 2.545 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,49% so với tổng kế hoạch vốn.

3. Kế hoạch vốn đầu tư ngoài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

3.1 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter (nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu).

Tổng kế hoạch vốn giao: 10.000 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 26/8/2026: 3.665 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,65% so với kế hoạch vốn giao

3.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư NS xã năm 2025: Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác).

Tổng kế hoạch vốn giao: 613,55 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 26/8/2026: 613,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,99% so với kế hoạch vốn giao.

(Có Phụ lục 03 kèm theo)

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng tiến độ đã cam kết; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Tập trung đôn đốc, giải quyết các vướng mắc trong thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghiệm thu, thanh toán và thực hiện tạm ứng trong thời gian nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

UBND xã Tu Mơ Rông kính báo để Sở Tài chính biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng TC-CT;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Huy