

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

**Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026**

Kính gửi: HĐND xã Tu Mơ Rông Khóa XV, Kỳ họp thứ ba
(Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), Nhiệm kỳ
2026-2031.

Thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐND, ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Thường trực HĐND xã Tu Mơ Rông về Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND xã khóa XV nhiệm kỳ 2026 2-031;

UBND xã Tu Mơ Rông Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cụ thể:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành:

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã cử cán bộ tham gia Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; giao tiến độ giải ngân vốn cho từng công trình, dự án, phần đầu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- UBND xã thường xuyên tổ chức họp và tham gia các cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan; Ban hành các báo cáo tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng và theo quý. Trong đó, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường các công trình; đơn đốc tiến độ giải ngân và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, xử lý kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền.

- Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, đánh giá các nguồn thu ngân sách xã, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất để kịp

thời chỉ đạo, điều hành đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 của xã.

2. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026:

2.1 Tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2026: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh số: Quyết định số 260/QĐ-UBND, ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 304/QĐ-UBND, ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương. UBND xã Tu Mơ Rông đã trình HĐND xã ban hành Nghị quyết, ban hành Quyết định phân bổ chi tiết và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo theo đúng quy định. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý. Phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026: **134.854,89 triệu đồng**. Cụ thể:

a) Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSDP năm 2026: 3.170 triệu đồng (*Trong đó: Vốn phân cấp XD CB 3.000 triệu đồng; Vốn từ nguồn tiền thu sử dụng đất 170 triệu đồng*).

b) Kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương: 117.700 triệu đồng. Cụ thể:

Thực hiện dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*).

c) Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (*Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện*): 3.371 triệu đồng.

d) Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh (*Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách Tỉnh năm 2025*): 10.000 triệu đồng. Cụ thể:

Thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter (*nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu*).

e) Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư ngân sách xã năm 2025: 613,55 triệu đồng. Cụ thể:

Thực hiện dự án: Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (*Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác*).

2.2 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2026:

Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2026: **33.457,36 triệu đồng**, đạt tỷ lệ **24,81%** so với kế hoạch vốn giao. Trong đó:

a) Giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn NSDP năm 2026 (*Nguồn vốn phân cấp XDCCB; Vốn từ nguồn tiền thu sử dụng đất*): **1.098,75 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 36,38% so với kế hoạch vốn giao.

b) Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*): **26.330,68 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 22,37% so với kế hoạch vốn giao.

c) Giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (*Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện*): **2.326,20 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 69% so với tổng kế hoạch giao.

d) Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh (*Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách Tỉnh năm 2025*) thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter (*nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu*): **3.088,23 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 30,88% so với kế hoạch vốn giao.

e) Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư ngân sách xã năm 2025: **613,5 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 99,99% so với kế hoạch vốn giao.

(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)

2.3 Đánh giá chung: Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của xã đạt **24,81%** so với kế hoạch vốn giao.

Tuy nhiên, một số dự án dự kiến giải ngân không đảm bảo kế hoạch vốn giao năm 2026. Cụ thể:

(1) Dự án có kế hoạch vốn giao lớn khả năng không thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2026. Cụ thể:

- Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*), với tổng mức đầu tư 220.000 triệu đồng. Kế hoạch vốn giao năm 2026 từ nguồn NSTW cho dự án trên là **117.700 triệu đồng**. Giải ngân kế hoạch vốn 06 tháng đầu năm: **26.330,68 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 22,37% so với kế hoạch vốn giao.

- Một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của công trình: Mùa mưa trên địa bàn xã bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11 dương lịch hàng năm. Hơn nữa, khi thi công đối với các hạng mục công trình có kết cấu đơn giản bằng bê tông xi măng bảo dưỡng từ 14-21 ngày mới đủ chuẩn để lắp đặt (*tấm đan,...*), các hạng mục bê tông cốt thép chịu lực lớn thì phải được bảo dưỡng không ít hơn 28 ngày mới được lắp đặt (*như dầm cầu,...*). Mặt khác, trong quá trình đấu thầu chủ đầu tư đã chủ động ép thời gian thi công xuống sát với thực tế thực hiện, nếu ép thêm thời gian nữa sẽ không đảm bảo chất lượng công trình, trong khi thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 10/2027 mới kết thúc.

- UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã phối hợp với nhà thầu thi công rà soát tính toán khối lượng thi công hoàn thành đến cuối năm 2026. Ước đạt giá trị giải ngân khoảng **57.700 triệu đồng**, số vốn còn dư không giải ngân kịp theo kế hoạch vốn giao năm 2026 là **60.000 triệu đồng**. UBND xã đã có văn bản đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao là **60.000 triệu đồng** sang các dự án khác trên địa bàn Tỉnh đang có nhu cầu vốn.

(2) Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tiền thu sử dụng đất: 170 triệu đồng.

- Kết quả thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã (*đến thời điểm báo cáo*) 0 triệu đồng, đạt 0% so với dự toán Tỉnh giao đầu năm. Dự báo trong thời gian đến tình hình thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã không mấy khả quan. Mặc dù, UBND đã tăng cường công tác chỉ đạo đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2026. Qua rà soát, xã không có các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất triển khai trên địa bàn xã. Ước khả năng thực hiện của cả năm 2026: 20 triệu đồng, đạt 10% so với dự toán HĐND Tỉnh giao đầu năm.

- Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã Tu Mơ Rông 6 tháng đầu năm 2026. UBND Tu Mơ Rông cũng đã có văn bản đề xuất **điều chỉnh giảm** dự toán giao thu tiền sử dụng đất năm 2026 xuống còn 20 triệu đồng nhằm đảm bảo sát thực tiễn của địa phương.

2.4 Về dự kiến giải ngân trong năm 2026:

- Đối với kế hoạch vốn từ nguồn NSTW (Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông*)). UBND xã đã có văn bản xin điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao là **60.000 triệu đồng** sang các dự án khác trên địa bàn Tỉnh. Hiện nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với công trình nêu trên. Đối với kế hoạch vốn còn lại **57.700 triệu đồng** (*sau điều chỉnh*) UBND xã cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2026;

- Đối kế hoạch đầu tư nguồn NSDP năm 2026: Ước thực hiện giải ngân năm 2026 là 3.000/3.170 triệu đồng, đạt 94,63% kế hoạch vốn giao;

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Ước thực hiện giải ngân năm 2026 là 3.371/3.371 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh (*Từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách Tỉnh năm 2025*): Ước thực hiện giải ngân năm 2026 là 10.000/10.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư ngân sách xã năm 2025: Ước thực hiện giải ngân năm 2026 là 613,5/613,55 triệu đồng, đạt 99,99% kế hoạch vốn giao.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Từ nay đến cuối năm kế hoạch vốn còn lại là rất lớn, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trách nhiệm hơn nữa của các đơn vị được giao kế hoạch vốn. Cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2026. Cụ thể:

1. Quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm 6 rõ **"rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"**. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đồng thời, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực, thất thoát.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật, về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện.

3. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm hoặc không có khả năng thực hiện để điều chuyển cho các dự án thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

4. Các đơn vị được giao kế hoạch vốn phải chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và các đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu UBND xã giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khi đủ điều kiện theo quy định nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công đúng tiến độ; thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo các mốc thời gian trên. Phân công lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm từng dự án, kiểm soát chặt quy mô, tiến độ, hiệu quả đầu tư.

5. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng của Tỉnh và các đơn vị có liên quan; Thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, bám sát tiến độ thi công để kịp thời tháo gỡ khó khăn; đặc biệt ưu tiên tăng cường, huy động, bổ sung thêm nhân sự nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn. Đôn đốc các nhà thầu thi công, tư vấn tăng cường nhân, vật lực, "tăng ca, tăng kíp" "chạy nước rút" tăng tốc thi công công trình. Khẩn trương, liên tục,

sẵn sàng “làm ngày, làm đêm”, thực hiện nghiêm thu khối lượng công trình và hoàn thành nhanh chóng việc thanh toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

6. Tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm theo quy định các đơn vị, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ thực hiện dự án; sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc, chậm trễ trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của UBND xã Tu Mơ Rông.

Kính trình HĐND xã Tu Mơ Rông Khóa XV, Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy xã (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Tài chính – Công thương xã;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Huy