

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công công và thực hiện các CTMT QG năm 2025 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông

Căn cứ Giấy mời số 422/GM-UBND, ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 1 (theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh),

UBND xã Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện các CTMT QG năm 2025 trên địa bàn xã. Cụ thể:

I. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện các CTMT QG năm 2025 trên địa bàn xã:

*** Vốn đầu tư: Tổng kế hoạch vốn đầu tư giao năm 2025 111.290 triệu đồng. Giải ngân đến ngày 27/12/2025: 96.801/111.290 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,98%.**

Chi tiết theo nguồn vốn:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSDP năm 2025 (bao gồm: KHV kéo dài, KHV giao đầu năm, KHV bổ sung, điều chỉnh trong năm 2025): 8.408 triệu đồng.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 27/12/2025 (NSDP): 8.207/8.408 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,61% so với kế hoạch vốn giao (Biểu 01 kèm theo).

2. Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông): Dự án có tổng mức đầu tư là 220.000 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 100.000 triệu đồng. Đến nay tổng kế hoạch vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo là **71.000 triệu đồng** (Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2024 là 6.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn bố trí năm 2025 là 65.000 triệu đồng).

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 27/12/2025 (NSTW): 62.273/65.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,80% so với kế hoạch vốn giao (Biểu 02 kèm theo).

3. Tình hình thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã:

- **Tổng kế hoạch vốn năm 2025: 37.882 triệu đồng** (Trong đó: kế hoạch vốn giao năm 2025: 31.860 triệu đồng; kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2025: 6.022 triệu đồng).

- **Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các CT MTQG đến ngày 27/12/2025: 26.321/37.882 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 69,48% so với kế hoạch vốn giao. Cụ thể:

(Có Biểu 03 chi tiết kèm theo)

II. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các CTMT QG năm 2025 trên địa bàn xã:

- **Tổng kế hoạch vốn năm 2025** (Bao gồm kế hoạch vốn 02 xã cũ chuyển nguyên trạng và kế hoạch vốn của đơn vị cấp Huyện chuyển về): 13.662 triệu đồng.

- **Tình hình giải ngân kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG đến ngày 27/12/2025: 6.795/13.662 triệu đồng**, đạt tỷ lệ 49,74% so với kế hoạch vốn giao.

(Có Biểu 04 chi tiết kèm theo)

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường máy móc thiết bị, tăng ca làm ngày đêm, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, phối hợp với KBNN đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo đạt kế hoạch vốn được giao.

- Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý kịp thời.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện các CTMT QG năm 2025 của UBND xã Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (t/h);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Huy