

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 địa bàn xã Tu Mơ Rông

Căn cứ Thông báo số 110/TB-UBND, ngày 16/7/2026 của UBND xã Tu Mơ Rông Về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân xã tháng 7 năm 2026;

Phòng Tài chính – Công thương xã báo cáo tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông. Cụ thể:

I. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đến hết ngày 20/7/2026):

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026: 74.855 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 20/7/2026: 35.149 triệu đồng, đạt tỷ lệ 46,96% so với kế hoạch vốn giao, đạt 47,05 so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm. Cụ thể:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

1.1 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông):

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW: 57.700 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 20/7/2026: 27.546 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,74% so với kế hoạch vốn giao.

(*) Kế hoạch vốn trên đã giảm 60.000 triệu đồng Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh sang dự án khác tại Công văn số 5281/STC-THQH, ngày 23/06/2026 của Sở Tài chính tỉnh.

1.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSDP năm 2026 (Vốn phân cấp + Tiền thu sử dụng đất): 3.170 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 20/7/2026: 1.575 triệu đồng, đạt tỷ lệ 49,68% so với kế hoạch vốn giao, đạt 52,14 so với kế hoạch vốn đã tính trừ 5% tiết kiệm.

(Phụ lục 01 kèm theo)

2. Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (Kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 trở về trước chuyển sang tiếp tục thực hiện): 3.371 triệu đồng

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 20/7/2026: 2.326,2 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69% so với tổng kế hoạch vốn.

(Phụ lục 02 kèm theo)

3. Kế hoạch vốn đầu tư ngoài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

3.1 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh: Kè chống sạt lở bờ suối Đắk Ter (nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu).

Tổng kế hoạch vốn giao: 10.000 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 20/7/2026: 3.088 triệu đồng, đạt tỷ lệ 30,88% so với kế hoạch vốn giao

3.2 Tình hình thực hiện đối với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại và kết dư NS xã năm 2025: Nâng cấp Quảng trường xã Tu Mơ Rông (Hạng mục: Kè, mái taluy và các hạng mục khác).

Tổng kế hoạch vốn giao: 613,55 triệu đồng. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 20/7/2026: 613,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,99% so với kế hoạch vốn giao.

(Có Phụ lục 03 kèm theo)

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm:

Phòng Tài chính – Công Thương xã cũng đã có văn bản đề nghị đơn vị được giao kế hoạch vốn (*Ban quản lý dự án và dịch vụ công xã*):

- Tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý và tiến độ giải ngân năm 2026 đã cam kết. Phân công cụ thể cán bộ theo dõi tiến độ thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án;

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà thầu và các đơn vị có liên quan để kịp thời tham mưu UBND xã giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc;

- Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, bám sát tiến độ thi công, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công;

- Thực hiện nghiệm thu khối lượng công trình và khản trương hoàn thành hồ sơ thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (*ngay sau khi có khối lượng hoàn thành theo quy định*).

- Định kỳ báo cáo tiến độ giải ngân theo tuần, theo tháng và theo quý về Phòng Tài chính – Công thương xã để tổng hợp báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Báo cáo tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên năm 2026 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông của Phòng Tài chính – Công Thương xã./.

Nơi nhận:

- UBND xã;
- Lưu TC-CT.

TRƯỞNG PHÒNG

Tiêu Viết Trinh

